

第14回 文教厚生常任委員会

開催日	令和4年9月29日（水曜日）	
開催場所	粕屋町役場 3F 32会議室	
開催時間	9:45～10:33	
出席者	議員	井上委員長・宮崎副委員長・本田委員・久我委員 田川委員・福永委員・古家委員・小池議長
	事務局	山田主幹
	担当課	学校教育課（黒田課長・福島係長・安松主任主事）
欠席者	なし	
審査項目	<p>付議事項</p> <p>1) 議案第60号「工事請負契約の変更について」</p> <p>令和4年7月臨時議会にて可決した粕屋中央小学校校舎増築工事について現在工事が進められているところ、地中に想定外のコンクリート埋設物が（3か所）発見された。この埋設物の撤去工事を追加で行う必要があり、工事金額の変更が生じ工事請負契約の一部を変更するにあたり、条例の定めるところにより議会の議決を求められたもの。</p> <ul style="list-style-type: none">・工事請負金額 当初の金額 5億2745万円から 変更後の金額 5億4047万6200円・契約相手 粕屋殖産・オリーブハウス特定建設工事共同企業体 代表者 粕屋殖産株式会社 代表取締役 篠原 隆盛・増額分 1302万6200円・増額分の工事内容 地中の浅い範囲のコンクリート撤去及び地盤改良の支障となるコンクリート杭撤去 <p>審査</p> <p>工事に入る前になぜ把握できなかったのかという問いに対して、事前に調べると調査料が発生する。30年前の図面が残って</p>	

	<p>いないことなどから今後残す必要があることが提案された。増額になった 1302 万 6200 円の詳細についての質問には、約 1 千万円は埋設物撤去工事費用であり、残りは諸経費になることの答弁であった。</p> <p>議員間討議では公共施設の建替えの基準や土壌汚染の調査、国土交通省の規定基準等に対する意見もあった。</p> <p>慎重に審査した結果、原案どおり賛成多数で可決。</p>
--	---